

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - REFORMA								
Obra: Reforma e Ampliação da UBS Vicente do Rego Filho								
Local: Rua Antonio de Freitas, nº 20, Centro, Portalegre-RN								
Proprietário: Prefeitura Municipal de Portalegre								
Data: 30 de agosto de 2021								
ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO					TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	10.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	366,23
3	FUNDAÇÕES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	8.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,32
4	ESTRUTURA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	5.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,67
5	ALVENARIA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	7.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,93
6	COBERTURA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	7.025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,13
7	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO (%)	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	6.722,43	20.167,28	0,00	0,00	0,00	26.889,71
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	FÍSICO (%)	0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	22.382,52	7.460,84	0,00	0,00	29.843,36
9	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	10.284,99	10.284,99	20.569,99	41.139,97
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	16.658,34	8.329,18	8.329,18	33.316,70
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	2.784,60	5.569,18	2.784,60	11.138,38
12	LOUÇAS E METAIS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	5.265,29	10.530,56	5.265,29	21.061,14
13	PINTURAS E TRATAMENTOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	10.423,34	20.846,67	10.423,34	41.693,35
14	SERVIÇOS DIVERSOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,51	4.417,51
TOTAL MENSAL (R\$)			45.886,31	42.549,80	52.877,40	55.560,58	51.789,91	248.664,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)			45.886,31	88.436,11	141.313,51	196.874,09	248.664,00	
PERCENTUAL MENSAL			18,45%	17,11%	21,26%	22,34%	20,83%	
PERCENTUAL ACUMULADO			18,45%	35,56%	56,83%	79,17%	100,00%	